

2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	调度系统升级改造装修费用
项目主管部门	东莞市医疗救护120指挥中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能按绩效管理要求开展自评工作，及时报送自评资料和填报项目自评信息，配合有关部门开展自评审核工作。但填报信息不够完整详细规范。 2、自评结果应用情况：没有填报相关情况。 3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(176.33)万元，调整后预算金额(176.33)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(115.12)万元，年初预算执行率为(65.29)%，调整后预算执行率为(65.29)%。
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目资金用于新指挥系统平台配套用房装修。由于疫情及120指挥中心系统软硬件升级改造项目的原因，项目工期延误，完成部分预期产出目标。
	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☒ 具体情况： 由于疫情及120指挥中心系统软硬件升级改造项目的原因，项目工期延误，项目完成部分预期产出目标，实现预期效益不明显。

绩效自评 降档或“一票否决”情况	无
加强预算 绩效管理的建议	建议你单位在编制年度预算时，尽早做好支出谋划，进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2022年10月12日